

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>19-NAYARIT RECURSO 2011</b>											
<b>SUBSIDIOS 11 REGISTROS</b>											
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>											
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>											
	INVERSIÓN										
	OBRA PÚBLICA										
	CONSTRUCCIÓN										
113157	13X118037308 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118037308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	120 HOMBRES Y 80 MUJERES
113344	13X118037823 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	13X118037823	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	1200 HOMBRES Y 800 MUJERES
113301	13X118038220 EMPEDRADO DE CALLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118038220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	120 HOMBRES Y 80 MUJERES
113772	13X118052786 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	13X118052786	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	600 HOMBRES Y 400 MUJERES
113695	13X118053035 CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	RURAL	13X118053035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	210 HOMBRES Y 140 MUJERES
113938	13X118053052 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	13X118053052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	300 HOMBRES Y 200 MUJERES
	AMPLIACIÓN										
113602	13X118052185 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARLOS MONTOYA Y MATEO CASTELLÓN	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118052185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	420 HOMBRES Y 280 MUJERES
	REHABILITACIÓN										
113564	13X118052887 REHABILITACION DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CALLE GONZALEZ ORTEGA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118052887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	120 HOMBRES Y 80 MUJERES
114179	13X118067431 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	13X118067431	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	390 HOMBRES Y 260 MUJERES
114455	13X118067450 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO MANANTIAL. AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	13X118067450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	HOMBRES 390 Y MUJERES 260
115083	13X118068654 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118068654	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	2100 HOMBRES Y 1400 MUJERES

ANEXO III

IMATU ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	985,722	985,722	985,722	985,722	100.0%	0	0		5,106.86	3,230.86	63.3%	
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	104,085	104,085	104,085	104,085	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	327.60	327.60	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-UDSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. EN DONDE LAS APORTACIONES SON DE LA SIGUIENTE FORMA: PARTICIPANTES 104,084.00 MUNICIPAL 104,084.00 ESTATAL 104,085.00 FEDERAL 104,085.00 TOTAL DE LA OBRA 416,338.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	329,200	329,200	329,200	329,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,333.76	2,333.76	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-UDSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: PARTICIPANTES 329,201.00 MUNICIPAL 329,201.00 ESTATAL 329,200 FEDERAL 329,200.00 TOTAL DE LA OBRA 1,316,802.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%.
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	32,590	32,590	32,590	32,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 1381000-UDSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION. BENEFICIARIOS 32,590.00 MUNICIPAL 32,590.00 ESTATAL 32,590.00 FEDERAL 32,590.00 TOTAL DE LA OBRA 130,360.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	2	2	2	2	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 129,672.00 MUNICIPAL 13,011.00 ESTATAL 376,003.00 FEDERAL 2.00 TOTAL DE LA OBRA 518,688.00 AUN NO INICIA LA OBRA DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ESTA EN LA ETAPA DE CONCURSO.
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	334,125	334,125	334,125	334,125	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL 1381000-SDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: PARTICIPANTES 167,062.00 MUNICIPAL 167,063.00 ESTATAL 0.00 FEDERAL 334,125.00 TOTAL DE LA OBRA 668,250.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	185,713	185,713	185,713	185,713	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE LA SEDESOL 1381000-UDSH-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR LA FEDERACION \$185,713.00 ESTATAL \$0.00 MUNICIPAL \$419,373.00 PARTICIPANTES \$201,696.00 HACIENDO UN TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA DE \$806,782.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	2	2	2	2	100.0%	0	0	METRO LINEAL	312.50	312.50	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL 1381000-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 32,287.00 MUNICIPAL 32,287.00 ESTATAL 64,572.00 Y FEDERAL 2.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE 129,148.00. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	2	2	2	2	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,075.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO 1381000-USDH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 24,230.00 MUNICIPAL 24,230.00 ESTATAL 48,457.00 FEDERAL 2.00 TOTAL DE OBRA 96,919.00 LA OBRA AUN NO SE EJECUTADA DEBIDO AL CAMBIO DE GOBIERNO DEL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	1	1	1	1	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL 209,804.00 MUNICIPAL 0.00 PARTICIPANTES \$ 69,935.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$279,740.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	1	1	1	1	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 1381000-UDSH-AP-097/11 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL \$26,665.00 MUNICIPAL \$0.00 PARTICIPANTES \$ 8,888.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$35,554.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	1	1	1	1	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE LA SEDESOL FEDERAL CON NUMERO DE OFICIO 1381000-UDSH-AP-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL \$114,064.00 MUNICIPAL \$23,743.00 PARTICIPANTES \$45,936.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$183,744.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%